

**Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica  
CORAABO  
Informe de Seguimiento**


Proyecto Ampliacion de la Red de Agua Potable , Sector La Piedra Norte Monte Rey


Enc. De Ingenieria: : Ing. Ramon Severino

Objetivo Suministro de agua Potable

1200 mts. Lineales de tuberia a instalar

Mes/Año	Cantidad Proyectada (mts.)	Calle/s	Cantidad Ejecutada	Calle	Problemas o Riesgos	Recomendaciones	Acumulado
ene-19							
feb-19							
mar-19							
abr-19							
may-19							
jun-19							
jul-19							
ago-19	600 M.L.		456.86 M.L.	Rafael Colon y 1ra.			456.86 M.L.
sep-19	600 M.L.		743.14 M.L.	Almando Rodriguez,			1200 M.L.
oct-19				Calle Proyecto,Juani			
nov-19				co, Soriano.			
dic-19							

  
**ING. HECTOR BLANDINO**  
 PLANIENC. PLANIFICACION



**Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica**

**CORAABO**

**Informe de Seguimiento**


Proyecto Ampliacion de la Red de Agua Potable , en la Caleta


Enc. De Ingenieria: : Ing. Ramon Severino

Objetivo Suministro de agua Potable

**1366.49 mts. Lineales de tuberia a instalar**

Mes/Año	Cantidad Proyectada (mts.)	Cantidad Ejecutada	Calles	Problemas o Riesgos	Recomendaciones	Acumulado
ene-19						
feb-19						
mar-19						
abr-19						
may-19						
jun-19						
jul-19						
ago-19	682.25 M.L.	368.98 M.L.	Duarte,Abreu	poco rendimiento	Alquiler equipo	368.98 M.L.
sep-19	682.25 M.L.	997.51 M.L.	Cruz del Borracho			1366.49 M.L.
oct-19			San Jose , la 10 y la 12			
nov-19			hna. Mirabal.			
dic-19						

  
**ING. HECTOR BLANDINO**  
 ENC. PLANIFICACION



**Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica**

**CORAABO**

**Informe de Seguimiento**

**Proyecto** Ampliacion de la Red de Agua Potable ,Respaldo Maria

**Enc. De Ingenieria:** : Ing. Ramon Severino

**Objetivo** Suministro de agua Potable

**1239.06 mts. Lineales de tuberia a instalar**

Mes/Año	Cantidad Proyectada (mts.)	Cantidad Ejecutada	Calles	Problemas o Riesgos	Recomendaciones	Acumulado
ene-19						
feb-19						
mar-19						
abr-19						
may-19						
jun-19						
jul-19						
ago-19	619.53 M.L.	460.61 M.L.	Fausto Cruz	Equipo en mal estado	Alquiler de Equipo	460.61 M.L.
sep-19	619.53 M.L.	778.45 M.L.	Miguel Palmarito			1239.06 M.L.
oct-19						
nov-19						
dic-19						



**ING. HECTOR BLANDINO**

ENC. PLANIFICACION